

# 武汉供电公司安全监管周报

2024 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 11 日（第 19 周）

安全监察部（应急管理部、保卫部）2024 年 5 月 12 日

## 一、安全管理情况

### （一）电网风险方面

上周五级电网风险执行 2 笔，六级电网风险执行 8 笔。

本周计划性五级电网风险 4 笔，六级电网风险 8 笔。五级风险为 5 月 15 日 220 千伏关#1 母线停电定检期间的风险；5 月 16 日 220 千伏关#2 母线停电定检期间的风险。车轨线停电用户工，一级重要用户 110 千伏地铁武湖站由 110 千伏万轨线（线路用户自维）单电源供电的风险。

### （二）上周作业计划执行情况

上周公司周计划 1645 项，已执行 1642 项，执行率 99.82%；各专业周计划执行率低于 98%的有：调控专业 92.86%；各单位周计划执行率低于 98%的有：变电检修 96.05%。

日安排 3329 项，已执行 3329 项，执行率 100%。详见附件 1  
上周公司临时工作、抢修工作之和占比 5.69%。详见附件 2。

### （三）本周作业计划及作业风险

本周 1987 项作业计划。

按作业风险等级分：三级风险 84 项（运检 41 项、配电 28 项、建设 12 项、营销 2 项、产业 1 项），四级风险 1547 项，五

级风险 356 项。三级风险主要包括以下项目：**运检专业**主要有 220kV 玉舵一二回 10#-14#塔迁改工程，沿江高铁高压电力迁改工程，35kV 张周线 44#-62#线路改造工程，220kV 田家湾变电站 110kV 田 21 断路器等设备综合更换，220kV 岱阳一、二回定检，110kV 平汪下一二回地铁 12 号线迁改，110kV 曹家铺变电站 10kV 馈线负荷转载等；**配电专业**主要有带电作业，竹林变电站改造工程 10kV 电缆退出、接入；**建设专业**主要有道观河一金台 I 回  $\pi$  入新洲二变 220kV 线路工程，周店 110kV 变电站 3#主变扩建工程等；**营销专业**主要有 10kV 展 65 展武商线（专线）10kV 展 66 展世贸线（专线）用户工程，用户工程：电缆接入 10kV 赵六医线赵 502 开关；**产业专业**主要有武汉轨道交通 21 号线高车至武湖地铁变、万咀至武湖地铁变 110kV 进线电源工程。

按专业类别分：设备 392 项，营销 65 项，建设 77 项，调控 41 项、配电 1117 项，产业 219 项，信通 76 项。

#### **（四）领导干部 1223 履责情况**

上周公司领导共计“四不两直”督查下现场、下基层 25 次。

### **二、安全稽查情况**

#### **（一）上级查处违章**

上周公司被省公司查处一般违章 6 次：变电检修 3 次、华源电力 2 次、项目管理中心 1 次。

##### **1. （一般违章）5 月 6 日变电检修**

现场：220kV 江滩变电站：滩 16 开关机构 B 类检修。

问题：作业人员进入作业现场未正确佩戴安全帽，未穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

## **2.（一般违章）5月8日华源电力**

现场：汤梁 110 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程-开挖深度在 3m 以内的基坑挖土（不含 3m），改扩建区域；场地平整，改扩建区域；土建间隔扩建施工，改扩建区域；植被种植、恢复，改扩建区域。

问题：电缆线路沿地面明设，电缆头无防水、防触电、防腐蚀措施。

## **3.（一般违章）5月8日项目管理中心**

现场：武汉东新华科 110 千伏变电站扩建工程-装饰装修作业，主变室。

问题：搭设的通行斜道未设置踏板及挡脚板。工程开工报审表中未填写开工时间，施工、监理、业主等单位未签署报审时间。

## **4.（一般违章）5月8日变电检修**

现场：110kV 山坡变电站：山#2 主变、35kV 避雷器、主变 10kV 母线桥及避雷器更换、试验及二次配合、二次回路完善，调试对点，山 112、302、52 开关配合主变保护整组、定值整定；基础土建施工。

问题：使用中的氧气瓶、乙炔瓶未规范放置：未垂直固定放置、相距小于 5 米，距明火不足 10 米。

## **5.（一般违章）5月9日华源电力**

现场：周店 110kV 变电站 3#主变扩建工程-改扩建工程二次设备试验，配电装置楼及 110kV 配电装置区；电缆搬运、敷设二次接线，配电装置楼及 110kV 配电装置区。

问题：施工现场及周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区等危险场所未设可靠的防护设施及安全标志；坑、沟、孔洞等未铺设符合安全要求的盖板或设可靠的围栏、挡板及安全标志。

#### **6.（一般违章）5 月 10 日变电检修**

现场：110kV 竹林变电站竹 53 开关与竹 531 刀闸之间一次母排拆除。

问题：动火作业前未清除动火现场及周围的易燃物品，或未采取其他有效的防火安全措施。

#### **（二）公司查处违章**

上周公司“远程+现场”稽查 270 次，公司发现恶性违章 1 笔：既济武昌 1 笔（无票无计划，工作负责人不在现场），一般违章 13 笔：黄陂公司、汉口中心各 2 笔，东西湖公司、项目管理中心、既济汉阳、江夏公司、江岸中心、蔡甸公司、电缆运检、输电运检、长江新区公司各 1 笔。

上周，公司查处的恶性违章中，暴露出以下问题：

一是劳务分包队伍及人员安全意识极其淡薄。施工队伍及人员没有牢固树立“无计划不作业”的工作理念，缺乏最基本的安全意识和敬畏之心，无视“十不干”底线要求。

二是施工项目部作业组织失控。施工项目部对劳务单位工作

缺乏统筹安排，未采取必要的管控措施落实作业计划管控要求，对施工情况未做到深度掌握、跟踪管理，对施工队伍、人员私自作业情况未进行有效监管。

### **（三）基层单位自查违章**

上周基层单位领导“到岗到位”37次，“下现场”209次，“下基层”182次。详见附件3。

基层单位领导下现场及到岗到位较多的有：武昌中心苑晋沛（13次）、变电检修秦天（12次）。

基层单位领导现场发现违章6笔；发现问题12笔，发现问题较多的有华源电力王磊3笔。

上周基层单位共计“远程+现场”稽查9225次，共发现违章109次（一般违章72次、Ⅲ类严重违章34次、Ⅰ类严重违章2次、恶性违章1次）。稽查力度较大的单位：既济集团发现恶性违章1次（无票无计划）、Ⅲ类严重违章7次，新洲公司发现Ⅰ类严重违章1次、Ⅲ类严重违章1次，蔡甸公司发现Ⅰ类严重违章1次、Ⅲ类严重违章1次，黄陂公司发现Ⅲ类严重违章8次，东西湖公司发现Ⅲ类严重违章5次。详见附件4。

上周公司各单位持续开展“无票无计划”倒查工作，倒查212笔，未发现无票无计划作业。

1—4月份，各单位**自查违章率较高的**有：既济汉口、既济信通、既济汉阳、华源电力、汉阳中心、营销运营中心；**自查违**

章率较低的有：输电运检、东西湖公司、汉口中心、电缆运检、江岸中心、既济不停电公司。

### **三、短板指标**

#### **（一）省公司通报指标**

1. 上周公司应纳入而未纳入周计划 8 项，占省公司 7.27%。  
**按专业分：**运检专业 4 笔、配电专业 3 笔、产业专业 1 笔。**按单位分：**变电检修 3 笔（三级分类选错）、输电运检、江夏公司、新洲公司、既济武昌、既济信通各 1 笔。

2. 武昌供电中心到岗到位人员（苑晋沛、曾颺）上传的现场作业安全检查卡套用模板，无安装金具相关内容。

#### **（二）公司短板指标**

1. 公司专职稽查覆盖率为 97.69%；项目管理中心(73.55%)、既济带电（98.18%）、华源电力（98.66%）。

2. 高风险布控球开机率为 97.00%；开机率不达标的单位有：项目管理中心 1 项、江夏公司 2 项。

3. 到岗到位率为 99.29%；到岗到位未完成的单位有：武昌中心 2 人（武昌中心配网建设班曾颺、中超监理武汉陈华）、变电检修 1 人（变电检修生产技术管理科王龙）、项目管理中心 1 人（中超监理于元清）、既济武昌 1 人（鄂电监理叶继武）。

### **三、下一步工作要求**

1. 学习传达习近平总书记对梅大高速塌方灾害重要指示精神。5 月 5 日，国网公司印发《国网安委办转发国务院安委会办

公室关于切实做好当前安全防范工作的紧急通知》（国网安委办〔2024〕12号），请各单位按照通知要求，及时将有关指示批示精神和党中央国务院决策部署，纳入本单位各级党委（党组）会进行传达学习和研究部署。

**2. 进一步强化两轮雨雪冰冻灾损恢复专项检查。**上周，省公司对公司雨雪冰冻受损恢复情况进行督导检查，各专业、各单位要配合好督查组完成任务，要充分利用本次专项活动，深入排查两轮雨雪冰冻灾损恢复情况，全面落实闭环整改，为迎峰度夏打好坚实基础。

**附件 1 各专业作业计划执行情况统计表**

序号	单位	周计划			日安排		
		计划数	已执行计划数	执行率	日安排计划总数	已执行计划数	执行率
1	调控	14	13	92.86%	25	25	100.00%
2	设备	365	363	99.45%	647	647	100.00%
3	配电	856	856	100.00%	1133	1133	100.00%
4	建设	82	82	100.00%	271	271	100.00%
5	营销	48	48	100.00%	860	860	100.00%
6	产业	211	211	100.00%	316	316	100.00%
7	信通	69	69	100.00%	77	77	100.00%
8	总计	1645	1642	99.82%	3329	3329	100.00%



## 各单位作业计划执行情况统计表

序号	单位	周计划			日安排		
		周计划数	已执行数	执行率	计划总数	已执行数	执行率
1	变电检修	76	73	96.05%	146	146	100.00%
2	华源电力	46	46	100.00%	149	149	100.00%
3	青山中心	15	15	100.00%	40	40	100.00%
4	江夏公司	63	63	100.00%	255	255	100.00%
5	既济汉阳	31	31	100.00%	81	81	100.00%
6	既济带电	108	108	100.00%	110	110	100.00%
7	武昌中心	8	8	100.00%	36	36	100.00%
8	经开公司	78	78	100.00%	140	140	100.00%
9	东新公司	162	162	100.00%	310	310	100.00%
10	输电运检	32	32	100.00%	105	105	100.00%
11	项目管理中心	82	82	100.00%	276	276	100.00%
12	信通分公司	64	64	100.00%	66	66	100.00%
13	新洲公司	67	67	100.00%	126	126	100.00%
14	黄陂公司	120	120	100.00%	255	255	100.00%
15	长江新区公司	3	3	100.00%	19	19	100.00%
16	变电运维	202	202	100.00%	240	240	100.00%
17	电缆运检	13	13	100.00%	27	27	100.00%
18	营运中心	0	0	—	41	41	100.00%
19	洪山中心	18	18	100.00%	45	45	100.00%
20	汉口中心	72	72	100.00%	118	118	100.00%
21	江岸中心	60	60	100.00%	113	113	100.00%
22	汉阳中心	14	14	100.00%	69	69	100.00%
23	蔡甸公司	67	67	100.00%	104	104	100.00%
24	东西湖公司	145	145	100.00%	346	346	100.00%
25	调控中心	5	5	100.00%	6	6	100.00%
26	既济汉口	32	32	100.00%	32	32	100.00%
27	既济武昌	30	30	100.00%	35	35	100.00%
28	既济信通	28	28	100.00%	29	29	100.00%
29	充换电公司	4	4	100.00%	10	10	100.00%
30	总计	1645	1642	99.82%	3329	3329	100.00%

## 未执行的原因

序号	单位	未执行原因（周计划）								
		未执行数量	天气原因	属地协调（施工受阻）	停工整顿	停电改期	物料未达到	机具、材料准备不充分	重要保电调整	其他原因
1	变电检修	3		3						
2	合计	3	0	3	0	0	0	0	0	

## 附件 2 各单位各类计划占比

序号	单位	总计划数	临时计划	临时计划占比	抢修计划	抢修计划占比	临时、抢修之和	临时、抢修之和占比
1	项目管理中心	276	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	变电运维	240	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	信通分公司	66	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	营运中心	41	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	华源电力	149	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	既济汉阳	81	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	既济汉口	32	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	既济信通	29	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	充换电公司	10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	输电运检	106	0	0.00%	1	0.94%	1	0.94%
11	江岸中心	115	0	0.00%	2	1.74%	2	1.74%
12	经开公司	143	0	0.00%	3	2.10%	3	2.10%
13	电缆运检	28	0	0.00%	1	3.57%	1	3.57%
14	洪山中心	47	0	0.00%	2	4.26%	2	4.26%
15	青山中心	42	0	0.00%	2	4.76%	2	4.76%
16	汉口中心	124	0	0.00%	6	4.84%	6	4.84%
17	武昌中心	38	0	0.00%	2	5.26%	2	5.26%
18	既济武昌	37	0	0.00%	2	5.41%	2	5.41%
19	东新公司	331	0	0.00%	21	6.34%	21	6.34%
20	新洲公司	135	0	0.00%	9	6.67%	9	6.67%
21	汉阳中心	74	0	0.00%	5	6.76%	5	6.76%
22	东西湖公司	377	0	0.00%	31	8.22%	31	8.22%
23	江夏公司	278	0	0.00%	23	8.27%	23	8.27%
24	黄陂公司	285	0	0.00%	30	10.53%	30	10.53%
25	变电检修	166	0	0.00%	20	12.05%	20	12.05%
26	蔡甸公司	121	0	0.00%	17	14.05%	17	14.05%
27	调控中心	7	0	0.00%	1	14.29%	1	14.29%
28	既济带电	129	0	0.00%	19	14.73%	19	14.73%
29	长江新区公司	23	0	0.00%	4	17.39%	4	17.39%
30	总计	3530	0	0.00%	201	5.69%	201	5.69%

### 附件 3 基层领导四不两直

序号	单位	需履职次数	实际履职次数	履职率	是否达标	到岗到位	下现场次数	下基层次数
1	变电运维	16	16	100.00%	达标	0	1	15
2	营运中心	16	16	100.00%	达标	0	6	10
3	汉口中心	13	13	100.00%	达标	1	12	0
4	江岸中心	14	14	100.00%	达标	0	7	7
5	洪山中心	16	16	100.00%	达标	0	16	0
6	青山中心	16	16	100.00%	达标	0	13	3
7	汉阳中心	10	10	100.00%	达标	0	10	0
8	黄陂公司	19	19	100.00%	达标	0	3	16
9	信息通信	8	8	100.00%	达标	0	0	8
10	既济集团	13	13	100.00%	达标	0	0	13
11	既济汉口	8	8	100.00%	达标	0	1	7
12	路灯中心	11	12	109.09%	达标	0	0	12
13	江夏公司	16	18	112.50%	达标	7	1	10
14	华源电力	16	18	112.50%	达标	0	10	8
15	既济汉阳	8	9	112.50%	达标	0	6	3
16	既济信通	13	15	115.38%	达标	0	5	10
17	既济武昌	12	14	116.67%	达标	0	13	1
18	新洲公司	13	16	123.08%	达标	0	6	10
19	经开公司	16	20	125.00%	达标	0	14	6
20	电缆运检	10	13	130.00%	达标	0	10	3
21	既济带电	10	13	130.00%	达标	0	12	1
22	东西湖公司	19	25	131.58%	达标	0	18	7
23	东新公司	16	22	137.50%	达标	0	6	16
24	输电运检	10	14	140.00%	达标	3	6	5
25	蔡甸公司	13	21	161.54%	达标	2	15	4
26	武昌中心	13	24	184.62%	达标	8	13	3
27	变电检修	13	25	192.31%	达标	16	5	4
28	合计	358	428	119.55%	达标	37	209	182

## 附件 4 机关部室、基层单位稽查违章率

序号	专业	计划数	专业督查数	专业督查覆盖率	机关部室督查次数	一般违章	严重违章	恶性违章	自查违章总数
1	设备	647	645	99.69%	1	0	0	0	0
2	营销	860	860	100.00%	22	5	0	0	5
3	建设	271	268	98.89%	604	0	0	1	1
4	调控	25	25	100.00%	22	0	0	0	0
5	配电	1133	1008	88.97%	0	0	0	0	0
6	信通	77	73	94.81%	201	1	0	0	1

序号	单位	已执行计划数	专职督查次数	领导督查、专业督查、班组自查	一般违章	Ⅲ类严重违章	Ⅱ类严重违章	Ⅰ类严重违章	恶性违章	自查违章总数	自查违章率
1	武昌中心	38	81	54	0	0	0	0	0	0	0.00%
2	洪山中心	47	56	38	0	0	0	0	0	0	0.00%
3	青山中心	42	64	71	0	0	0	0	0	0	0.00%
4	长江新区公司	23	26	56	0	0	0	0	0	0	0.00%
5	项目管理中心	276	99	98	1	0	0	0	0	1	0.36%
6	变电运维	240	241	240	1	0	0	0	0	1	0.42%
7	信通分公司	66	85	116	1	0	0	0	0	1	1.52%
8	东西湖公司	377	433	306	1	5	0	0	0	6	1.59%
9	江岸中心	115	128	144	1	1	0	0	0	2	1.74%
10	东新公司	331	502	698	7	0	0	0	0	7	2.11%
11	汉阳中心	74	125	122	2	0	0	0	0	2	2.70%
12	经开公司	143	168	159	4	0	0	0	0	4	2.80%
13	新洲公司	135	139	113	2	1	0	1	0	4	2.96%
14	变电检修	166	174	283	2	3	0	0	0	5	3.01%
15	华源电力	149	190	152	4	2	0	0	0	6	4.03%
16	江夏公司	278	301	251	9	3	0	0	0	12	4.32%
17	既济集团	308	816	845	6	7	0	0	1	14	4.55%
18	输电运检	106	118	119	4	1	0	0	0	5	4.72%
19	汉口中心	124	150	185	7	0	0	0	0	7	5.65%
20	蔡甸公司	121	141	163	5	1	0	1	0	7	5.79%
21	黄陂公司	285	296	489	10	8	0	0	0	18	6.32%
22	营运中心	41	42	70	3	1	0	0	0	4	9.76%
23	电缆运检	28	31	47	2	1	0	0	0	3	10.71%
24	总计	3513	4406	4819	72	34	0	2	1	109	3.10%

附件 5 公司稽查情况明细表

序号	被稽查单位	工作任务	稽查情况	稽查时间	处理方式
1	既济武昌	国铁武汉置业发展有限公司“武昌区倒口湖 A6 地块项目”新建住宅配套供电工程，新建印江澜 1# 开闭所、2# 开闭所展放二次电缆及 DTU 调试。	1、二次电缆展放及 DTU 调试，无票、无计划作业(恶性违章)。2、工作负责人不在现场(恶性违章)。	2024-05-08 18:21:21	恶性违章
2	长江新区	低压分布式电源增容_装拆换，0.4kV 低压台区计量采集装置新装三相表四块，（营销工单编号:4224050910073254，4224050910073537，4224050910072174，4224050910073240）户名:尹清玉，户号:4219923890921。户名:尹清玉，户号:4219923870947。户名:蔡桂喜，户号:4219923901127。户名:王四清，户号:4219923901127。	低压电气带电工作未戴手套、护目镜。	2024-05-11 14:20:46	一般违章
3	黄陂公司	刘店 110 千伏变电站 10 千伏新出一回线#99 电缆井-#106 电缆井：敷设 10kV 电缆。	吊车司机在作业现场两穿一戴不合格。吊车接地处油漆未处理。	2024-05-11 11:53:11	一般违章
4	输电运检	220 千伏泉径一回、梧舵一回、梧舵二回、泉径二回、屋创线、创径线安装杆号牌、杆号膜。	现场高处作业人员安全带及后备保护低挂高用	2024-05-10 10:21:04	一般违章
5	电缆运检	110kV 平园余水、体汉线、关锻船线、珞康卓、华鲁线、鲇晒紫线、庙佛康一回破除基础，井筒浇筑，井盖安装	现场电动工具未做到“一机一闸一保护 ”	2024-05-10 09:42:37	一般违章

6	汉口供电中心	10kV 唐 65 唐西线生产维护: 马场角路 1#杆至 11#杆处理树障、马场角 3#杆边相导线绑扎	工作票中接地检查时间有涂改。	2024-05-09 15:46:46	一般违章
7	蔡甸公司	新建 10kV 霞光 507 博展线、10kV 霞光 607 中原线#19 杆至 #27 杆展放 JKLYJ-10kV-1*240 双回导线共 2208 米, 在#19 杆紧线搭头. 在#27 杆挂线	现场放线盘监护人员兼任做放线工作	2024-05-09 11:42:19	一般违章
8	江岸供电中心	25731 台区低压接户线改造(江大路花桥二期 68 栋、江大路花桥二期 69 栋、江大路花桥二期 70 栋) (更换计量表箱, 加装端子箱及端子箱之间敷设低压电缆)	现场使用砂轮切割机未带防护罩	2024-05-09 11:17:12	一般违章
9	汉口供电中心	10kV 营 507 汉西线迁改工程: 新建电缆井、电缆通道	施工方案中监理和业主方审查意见和审批日期未填写。违反《省公司典型违章库》(生产线路)第 49 条: 施工“三措”审批未填写审批意见和日期。	2024-05-07 17:12:11	一般违章
10	江夏公司	江夏区郑店街光谷南大健康产业园 110kV 岳黄金线 12#-16# 塔迁改工程: 新建 110kV 岳黄金线 G4#塔、G5#塔新敷设 ZC-YJLW03-64/110-1×1000mm <sup>2</sup> 电缆 300 米*3 根、电缆上 G4#塔、G5#塔、制作电缆终端头、电缆试验;	现场绞磨转动部分无防护罩或牢固的遮栏	2024-05-07 17:11:00	一般违章
11	既济汉阳	武汉市轨道交通 11 号线四期工程四新大道站 10kV 电力管线迁改工程 (土建) 新建电缆管群, 新建电缆井。	工作人员周小鹏在挖掘机挖斗下逗留。违反《省公司典型违章库》(租赁总包项目建设)第 176 条: 人员在挖机伸臂、铲斗下行走或逗留。	2024-05-07 16:26:23	一般违章
12	黄陂公司	刘店 110kV 变电站 10 千伏新出线与 10kV 宋 602 丁店线联络线 95#电缆井-102#电缆井敷设 10kV 电缆	现场灭火器过期且压力不合格。	2024-05-07 12:53:29	一般违章

13	项目 管理 中心	武汉市轨道交通前川线车辆段 <b>220kV</b> 环岗一二回电力线路迁 改工程：隧道土建施工	临边防护不全	2024-05 -07 11:09:5 2	一般 违章
14	东西 湖公 司	<b>10kV</b> 备用环网箱调试试验： <b>10kV</b> 备用#9 环网箱、 <b>10kV</b> 备 用#10 环网箱、 <b>10kV</b> 备用#11 环网箱设备（断路器、电压互感 器、电流互感器、保护装置）试 验	试验用电源线沿地面明设，且 人员多次踩踏。	2024-05 -06 15:15:3 9	一般 违章



## 附件 6 稽查及到岗情况统计表

序号	计划单位	日安排 计划数	高风险 计划数	低风险 计划数	专职稽 查数	专职稽查 率	专业稽 查数	专业稽查 覆盖率	应到岗 到位数	实到岗 到位数	到岗到位 率
1	项目管理中心	276	27	249	203	73.55%	272	98.55%	103	102	99.03%
2	变电运维	240	0	240	240	100.00%	240	100.00%	0	0	—
3	变电检修	146	14	132	146	100.00%	146	100.00%	87	85	97.70%
4	输电运检	105	2	103	105	100.00%	105	100.00%	114	114	100.00%
5	电缆运检	27	0	27	27	100.00%	27	100.00%	26	26	100.00%
6	营运中心	41	0	41	41	100.00%	41	100.00%	0	0	—
7	武昌中心	36	0	36	36	100.00%	31	86.11%	9	6	66.67%
8	洪山中心	45	0	45	45	100.00%	30	66.67%	14	14	100.00%
9	青山中心	40	0	40	40	100.00%	40	100.00%	10	10	100.00%
10	汉口中心	118	0	118	118	100.00%	117	99.15%	27	27	100.00%
11	江岸中心	113	0	113	113	100.00%	113	100.00%	13	13	100.00%
12	汉阳中心	69	0	69	69	100.00%	69	100.00%	36	36	100.00%
13	东新公司	310	4	306	310	100.00%	310	100.00%	132	132	100.00%
14	黄陂公司	255	0	255	255	100.00%	254	99.61%	78	78	100.00%
15	经开公司	140	0	140	140	100.00%	123	87.86%	59	59	100.00%
16	江夏公司	255	11	244	255	100.00%	253	99.22%	61	61	100.00%
17	新洲公司	126	4	122	126	100.00%	84	66.67%	46	46	100.00%
18	蔡甸公司	104	0	104	104	100.00%	104	100.00%	50	50	100.00%
19	东西湖公司	346	0	346	346	100.00%	294	84.97%	14	14	100.00%
20	长江新区公司	19	0	19	19	100.00%	19	100.00%	0	0	—
21	调控中心	6	0	6	6	100.00%	6	100.00%	0	0	—
22	信通分公司	66	0	66	66	100.00%	62	93.94%	4	4	100.00%
23	华源电力	149	24	125	147	98.66%	147	98.66%	59	59	100.00%
24	既济带电	110	14	96	108	98.18%	110	100.00%	27	27	100.00%
25	既济汉阳	81	0	81	81	100.00%	81	100.00%	8	8	100.00%
26	既济汉口	32	0	32	32	100.00%	25	78.13%	1	1	100.00%
27	既济武昌	35	0	35	35	100.00%	34	97.14%	4	3	75.00%
28	既济信通	29	0	29	29	100.00%	29	100.00%	0	0	—
29	充换电公司	10	0	10	10	100.00%	5	50.00%	0	0	—
30	总计	3329	100	3229	3252	97.69%	3171	95.25%	982	975	99.29%

## 附件 7 布控球应用情况

序号	计划单位	高风险计划数	布控球数量	高风险关联数	高风险开机数	高风险关联率
1	江夏公司	11	11	100.00%	9	81.82%
2	项目管理中心	27	27	100.00%	26	96.30%
3	华源电力	24	24	100.00%	24	100.00%
4	变电检修	14	14	100.00%	14	100.00%
5	东新公司	4	4	100.00%	4	100.00%
6	新洲公司	4	4	100.00%	4	100.00%
7	既济带电	14	14	100.00%	14	100.00%
8	输电运检	2	2	100.00%	2	100.00%
9	合计	100	100	100.00%	97	97.00%

## 附件 8

### 基层无票无计划自查情况

序号	单位	自查数量	发现数量	自查手段
1	汉阳供电中心	45	0	工作计划、停电信息、故障信息、派工单
2	新洲公司	0	0	派工单、停电计划
3	武昌公司中心	0	0	停电计划安排、报修清单
4	经开（汉南）	0	0	工程记录、跳闸记录、设备故障信息、装表记录
5	变电运维	0	0	计划、操作票
6	蔡甸公司	167	0	派工单、现场倒查
7	东新公司	0	0	工程记录、跳闸记录、设备故障信息、装表记录
8	汉口供电中心	0	0	现场倒查、突击检查
9	江岸供电中心	0	0	现场核查、系统工作痕迹
10	华源电力设计院	0	0	作业计划、两票一单
11	既济集团	0	0	施工方案、审批时间、施工安排
12	江夏公司	0	0	派工单、停、送电信息
13	路灯中心	6	0	现场倒查
14	输电运检	0	0	作业计划、两票一单
15	输电电缆	0	0	安管系统
16	变电检修	0	0	值班日志、出车记录
17	东西湖公司	0	0	现场倒查、供服工单
18	黄陂公司	0	0	线损工作
19	信通公司	0	0	安管系统
20	洪山供电中心	0	0	工作计划、停电信息、故障信息
21	青山供电中心	0	0	反窃电
22	华源电力	0	0	合同签订时间、施工方案、施工进度
23	营销运营中心	0	0	工作票（单）、营销系统、风险管控平台计划
24	项目管理中心	0	0	作业计划
25	合计	714	0	

## 附件 9

### 基层自查违章率

序号	组织（实施）单位	计数	省公司 督查违 章数	省公司 督查违 章率	市公司 督查违 章数	市公司 督查违 章率	县公司 督查违 章数	县公司 督查违 章率
1	既济汉口	290	0	0.00%	1	0.34%	15	5.17%
2	既济信通	147	0	0.00%	0	0.00%	6	4.08%
3	既济汉阳	718	0	0.00%	0	0.00%	29	4.04%
4	华源电力	1739	14	0.81%	28	1.61%	65	3.74%
5	汉阳供电中心	941	0	0.00%	1	0.11%	22	2.34%
6	营运中心	524	3	0.57%	4	0.76%	12	2.29%
7	既济武昌	410	1	0.24%	1	0.24%	9	2.20%
8	武昌供电中心	540	1	0.19%	1	0.19%	11	2.04%
9	江夏公司	3366	3	0.09%	9	0.27%	67	1.99%
10	新洲公司	2019	6	0.30%	4	0.20%	39	1.93%
11	东新公司	4126	9	0.22%	7	0.17%	70	1.70%
12	经开公司	1400	5	0.36%	6	0.43%	22	1.57%
13	蔡甸公司	1647	4	0.24%	3	0.18%	20	1.21%
14	项目管理中心	1131	8	0.71%	15	1.33%	12	1.06%
15	青山供电中心	477	1	0.21%	1	0.21%	5	1.05%
16	洪山供电中心	591	0	0.00%	3	0.51%	6	1.02%
17	变电运维	2052	0	0.00%	1	0.05%	20	0.97%
18	黄陂公司	3456	4	0.12%	7	0.20%	33	0.95%
19	变电检修	1703	6	0.35%	5	0.29%	15	0.88%
20	信通分公司	344	0	0.00%	0	0.00%	3	0.87%
21	输电运检	729	3	0.41%	1	0.14%	6	0.82%
22	汉口供电中心	1451	0	0.00%	5	0.34%	11	0.76%
23	东西湖公司	3870	4	0.10%	15	0.39%	29	0.75%
24	电缆运检	326	0	0.00%	3	0.92%	2	0.61%
25	江岸供电中心	1355	2	0.15%	9	0.66%	8	0.59%
26	既济不停电	793	0	0.00%	1	0.13%	4	0.50%